



# 竣工検査成績書

様

検査実施者

印

◇竣工検査の結果を次のとおりご報告いたします。

件名	太陽光発電設備竣工検査		
実施場所住所	山梨県南巨摩郡富士川町		
実施日	令和 年 月 日 曜日 天候		
検査実施者	立会者		
最大出力	kw	受電電圧	/ V
発生出力	kw	発電電圧	V
太陽電池パネル形名		太陽電池パネル設置数	枚
インバータ形名		接続箱 形名、製造No.	

設備	内容
太陽光発電設備	下記のとおり異常ありません。

## 太陽光発電関係検査成績書

絶縁抵抗測定	種別	測定値 (MΩ)			判定	警報表示試験	種別	整定値	動作状況		備考
		MΩ							警報	表示	
	引込口配線	MΩ									
	配線機器一括	MΩ									
	インバータ	MΩ									

  

接地抵抗測定	接地対象場所	種別	測定値 (Ω)	判定	接地対象場所	種別	測定値 (Ω)	判定
	太陽電池パネル	種						
	インバータ、分電盤	種						