

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年11月18日

計画の名称	富士川町における循環のみちの実現（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	富士川町													
計画の目標	下水道施設全体を健全な状態に保つための、施設管理を最適化するための計画策定・改築更新事業													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		50	A	50	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	ストックマネジメント計画を策定する。 ストックマネジメント計画策定業務進行状況 進行状況 / 完成	0%	100%	100%
2	ストックマネジメント計画を用いた改築更新事業を実施する。 ストックマネジメント計画に基づく調査・改築更新実施状況 調査及び改築更新の実施済施設 / 調査及び改築更新の実施対象施設	0%	10%	30%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	富士川町	直接	富士川町	-	改築	ストックマネジメント計画策定業務	ストックマネジメント計画策定	富士川町						20	-	
	A07-002	下水道	一般	富士川町	直接	富士川町	-	改築	富士川町公共下水道(ストックマネジメント)	管理施設の調査・設計・改築更新	富士川町						30	策定済	
											小計						50		
											合計							50	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

富士川町社会資本総合整備計画事後評価会議

事後評価の実施時期

令和7年11月

公表の方法

富士川町ホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

ストックマネジメント計画を策定することができ、計画に基づき、マンホール蓋改築工事を進めることができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

マンホール蓋のストックマネジメント計画に基づき、進めていく。計画年度の終了前に、見直し業務委託を行っていく。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
ストックマネジメント計画を策定する。		
計画な事業実施により、目標を達成することができた。		
2	最終目標値	30%
	最終実績値	30%
ストックマネジメント計画を用いた改築更新を実施する。		
計画な事業実施により、目標を達成することができた。		