

3年間の使用・実績値

富士川町役場

<太陽光発電を含む、その他除く>

	建設完了時	第1回(R5)	第2回(R6)	第3回(R7)	備考
	設計(目標)	実績値	実績値	実績値	
空調	1,812.5	1,196.0	1,223.4	1,300.7	目標値よりも低い数字を目指す。
換気	243.9	357.9	388.0	344.2	目標値よりも低い数字を目指す。
照明	457.9	400.1	401.8	401.8	目標値よりも低い数字を目指す。
給湯	129.3	24.0	23.5	22.4	目標値よりも低い数字を目指す。
昇降機	48.0	10.5	10.4	10.4	目標値よりも低い数字を目指す。
太陽光発電	-472.0	-513.8	-493.7	-500.4	目標値よりも高い数字を目指す。
コージェネ	0.0	0.0	0.0	0.0	目標値よりも低い数字を目指す。
合計	2,219.5	1,474.8	1,553.4	1,579.0	目標値よりも低い数字を目指す。
単位消費量	0.0	0.0	0.0	0.0	目標値よりも低い数字を目指す。
削減率	62.4%	75.0%	73.6%	73.2%	目標値よりも低い数字を目指す。
ZEBランク	ZEB Ready	ZEB Ready	ZEB Ready	ZEB Ready	
判定	-	○	○	○	