

富士川町役場東別館他解体工事のお知らせ

日頃より新庁舎整備にあたり、近隣の皆さまにはご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
アスベスト除去工事に伴い、環境測定を行いましたので結果をお知らせします。

<結果>
東別館周辺で測定したところ総繊維数濃度が1本/L未満でしたので、通常の環境と、変わりありませんでした。

(単位：本/L)

測定 地点名	区分	作業前（通常の環境）	作業中（4回目）
	測定日	2024年8月1日	2024年9月3日
東別館周辺①（北西）		1本/L 未満	1本/L 未満
東別館周辺②（北東）		1本/L 未満	1本/L 未満
東別館周辺③（南東）		1本/L 未満	1本/L 未満
東別館周辺④（南西）		1本/L 未満	1本/L 未満

- 【参考】
- WHO 環境クライテリアでは、世界の都市部の一般環境中の石綿繊維数濃度は1～10本/L程度であり、この程度であれば健康リスクは検出できないほど低いとしています。（実質的にアスベストのリスクはない）
 - 環境省のマニュアルにおいて、「近年のモニタリングの結果、一般大気環境中の総繊維数濃度は概ね1本/L以下であることから、漏洩監視の観点からの目安は石綿繊維数濃度1本/Lとすることが適当である」とされています。

※総繊維数濃度：空気中のほこり等を含むすべての繊維数の濃度
石綿繊維数濃度：総繊維数濃度の内、石綿（アスベスト）の繊維数の濃度

お問い合わせ
富士川町役場
管財課 施設整備担当
電話 0556-22-7206