| 建設スケジュール | | | | R5 | | | | | | | T | R6 | | | | | | | | | R7 | | | | | | | | | R8 | | | | | | | | | R9 | | | | | | | | | R10 | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|----------------|---|----|---|-----|-----|-----|------|------|-----|----|---|-----|---|---|---|-----|------|-----|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|----|----|----|-----|-----|---|---|---|-----|---|----|-------|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|------|----|-----|-----|---|---|-----|---|-----|------|----|-----|-----|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 3 9 | 9 1 | 0 11 | 1 12 | . 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 1 | 10 1 | 1 1 | 2 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 8 9 | 10 | 11 | 12 | 1 2 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 13 | 2 1 | 2 | 3 4 | . 5 | 6 7 | 8 | 9 1 | 0 11 | 12 | 1 2 | 2 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8 | 9 1 | 0 11 | 12 | 1 : | 2 3 |
| | プロポーザル | | | | | | | | | | Г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | П |
| | | 契約 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | П |
| | | 基本設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 構造比較 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 配置・間取り検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 木材調達調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設 | うち木 | 間取り詳細等の細部検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設計 | うち木材関係 | 仕上げ材・木材利用箇所等検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 木材調達計画立案 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BEI値試算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 概算工事費算出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 積算・調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公告・入札 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 仮契約 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 校舎建設工事 | | 議会承認 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設工事 | | 本契約 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 工事 | | | | | | | | | | LT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 完成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 引越 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |